

**SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE**A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Városfejlesztési Iroda

**TÁJÉKOZTATÓ****az Egres úti óvoda beruházásról**

(Készült: a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. március 9-i ülésére)

**Tisztelt Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság!****Vezetői összefoglaló:**

A Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság kérésére az Egres úti óvoda beruházás pénzügyi információiról kívánok tájékoztatást adni.

**Részletes kifejtés:**

A Támogatási Szerződés 2013. május 16-án lépett hatályba.

A projekt folyamán 11 időközi- és 1 záró (0 Ft értékben) kifizetési igénylést nyújtottunk be. Jelenleg még a 11. sz. igénylés elbírálása zajlik és várható majd egy záró helyszíni ellenőrzés is.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a projekt pénzügyi információit.

<b>BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG</b>	
	<b>Ft</b>
<b>Támogatás összesen</b>	212 000 182
<b>Önerő összesen</b>	129 217 353
<b>Összesen ( = Beruházás táblázat)</b>	341 217 535

<b>Beruházás</b>		<b>Megjegyzés</b>
	<b>Ft</b>	
<b>Pályázat része</b>		
Kivitelezés - elszámolható	208 210 583	Két kivitelezővel volt szerződéskötés: Gold-block Kft. és Archibona Kft.
Eszközök - elszámolható	4 265 079	Az elszámolható eszközök (konyhai eszközök) az Archibona Kft. kivitelezési szerződése keretében kerültek beszerzésre.
Egyéb - elszámolható	10 682 424	Az alábbi tevékenységekből tevődik össze: engedélyezési- és kiviteli tervek költsége; közbeszerzési díj; megvalósíthatósági tanulmány díja; nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek, könyvvizsgálati díj).
<b>Pályázat összesen</b>	<b>223 158 086</b>	

Pályázaton kívül	Ft	
Kivitelezés - nem elszámolható	73 376 721	Két kivitelezővel volt szerződéskötés: Gold-block Kft. és Archibona Kft.
Kivitelezés - többletmunka - nem elszámolható	22 354 882	Archibona Kft. végezte el a munkálatokat. A tervezői felelősségre vonás a projekt lezárása után megkezdődik, tekintettel arra, hogy célszerű a projektet jogviták nélkül lezárni.
Eszközök - nem elszámolható	20 040 620	HOR Zrt. szállította az óvodavezető által megjelölt bútorokat és játékokat.
Egyéb - nem elszámolható	2 287 226	Szükséges volt gépész és elektromos műszaki ellenőr igénybe vétele a sikeres kivitelezés érdekében.
<b>Pályázaton kívül összesen</b>	<b>118 059 449</b>	
<b>Összesen</b>	<b>341 217 535</b>	

Önerő megoszlása		Megjegyzés
	Ft	
Pályázat szerinti önerő	3 394 289	11 157 904 Ft volt eredetileg, de csökkent EU önerő támogatással, melyet megnyertünk.
Egyéb önerő	125 823 064	
<b>Összesen</b>	<b>129 217 353</b>	

Támogatás megoszlása	
	Ft
Alap	195 814 573
Kiegészítés	16 185 609
<b>Összesen</b>	<b>212 000 182</b>

*Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen!*

Szentendre, 2016. március 03.

**dr. Török Balázs**  
városfejlesztési alpolgármester

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2016. március 03.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

**dr. Weszner Judit**  
irodavezető