



**SZENTENDRE  
BELVÁROSI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS  
KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ PROJEKT  
KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAINAK IDEJÉRE  
IDEIGLENES FORGALOMSZABÁLYOZÁSI ÉS KORLÁTOZÁSI TERV**

**I. ÉPÍTÉSI ÜTEM**

**SZ-02. MENNYISÉGSZÁMÍTÁS**

*Megbízó:*  
**Colas Alterra Építőipari Zrt.**  
*(1113 Budapest, Bocskai út 73.)*

Rozsiné Lukács Linda E. V.  
Nyilv. sz.: 50675940  
Adósz.: 67736157-1-33  
2000 Szentendre, Anna utca 25.  
Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
|                                       | Tétel:   | Mennyiség: |
| 1                                     | Sárga-fekete színű, szöveges, tájékoztató jelzőtábla kihelyezése oszlopra (Felirat: P4 parkoló ideiglenesen LEZÁRVA!)                              | 2,0 db     |
| 2                                     | Meglévő tájékoztató jelzőtábla jelzőképek ideiglenes leragasztás (P4 jelű autóbusz parkolóra vonatkozó feliratok leragasztása meglévő jelzőtáblán) | 4,0 db     |
| 3                                     | Meglévő jelzőtáblák letakarása ideiglenesen az építési munkák ideje alatt  | 6,0 db     |
| 4                                     | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)            | 2,0 db     |
| 5                                     | "Autóbuszal behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése meglévő oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)          | 1,0 db     |
| 6                                     | "Várakozóhely" négyzet alakú, különleges szabályokat jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)            | 1,0 db     |
| 7                                     | "Zsákutca" téglalap alakú, útbaigazító és utaló jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)                  | 1,0 db     |
| 8                                     | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)         | 2,0 db     |
| 9                                     | "KIVÉVE LAKÓK" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)                    | 1,0 db     |
| 10                                    | "LAKÓK RÉSZÉRE" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)                   | 1,0 db     |
| 11                                    | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg)  | 3,0 db     |
| 12                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval  | 2,0 db     |
| 13                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal   | 85,0 fm    |
| 14                                    | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel   | 40,0 fm    |

Szentendre

Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes forgalomszabályozási és korlátozási terv  
IDEIGLENES TELEPHELY

Rozsiné Lukács Linda E. V.  
 Nyilv. sz.: 50675940  
 Adósz.: 67736157-1-33  
 2000 Szentendre, Anna utca 25.  
 Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | Tétel: <span style="float: right;">Mennyiség:</span>   |
| 1                                     | Meglévő jelzőtáblák letakarása ideiglenesen az építési munkák ideje alatt <span style="float: right;">3,0 db</span>  |
| 2                                     | "Úton folyó munkák" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">2,0 db</span>           |
| 3                                     | "Útszűkület (jobbról)" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>        |
| 4                                     | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>    |
| 5                                     | "Zsákutca" téglalap alakú, útbaigazító és utaló jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>          |
| 6                                     | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span> |
| 7                                     | "KIVÉVE MENTŐSZOLGÁLAT" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>   |
| 8                                     | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg) <span style="float: right;">2,0 db</span>  |
| 9                                     | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval <span style="float: right;">1,0 db</span>  |
| 10                                    | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel <span style="float: right;">60,0 fm</span>  |
| 11                                    | Akadálymentes provizórium kihelyezése munkagödör áthidalására (gyalogosok részére min. 1,0 m szélességben) <span style="float: right;">3,0 db</span>                                 |
| 12                                    | Akadálymentes provizórium kihelyezése munkagödör áthidalására (közúti forgalom részére min. 3,0 m szélességben) <span style="float: right;">1,0 db</span>                            |
| 13                                    | Virágláda áthelyezése (Teátrum parkolónál, 1922 hrsz. mellett) <span style="float: right;">1,0 db</span>   |
| 14                                    | Pad áthelyezése (Teátrum parkolónál, 1922 hrsz. mellett) <span style="float: right;">1,0 db</span>   |

Szentendre  
 Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes  
 forgalomszabályozási és korlátozási terv  
 I. ÉPÍTÉSI ÜTEM  
 1.1 ÜTEM

Rozsiné Lukács Linda E. V.  
Nyilv. sz.: 50675940  
Adósz.: 67736157-1-33  
2000 Szentendre, Anna utca 25.  
Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
|                                       | Tétel:   | Mennyiség: |
| 1                                     | Meglévő jelzőtáblák letakarása ideiglenesen az építési munkák ideje alatt  | 1,0 db     |
| 2                                     | "Úton folyó munkák" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)           | 3,0 db     |
| 3                                     | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)    | 3,0 db     |
| 4                                     | "Zsákutca" téglalap alakú, útbaigazító és utaló jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)          | 3,0 db     |
| 5                                     | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) | 3,0 db     |
| 6                                     | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg)  | 6,0 db     |
| 7                                     | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval  | 3,0 db     |
| 8                                     | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel   | 85,0 fm    |
| 9                                     | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal   | 10,0 fm    |
| 10                                    | Akadálymentes provizórium kihelyezése munkagödör áthidalására (gyalogosok részére min. 1,0 m szélességben)                                 | 7,0 db     |

Szentendre  
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes  
forgalomszabályozási és korlátozási terv  
I. ÉPÍTÉSI ÜTEM  
1.2 ÜTEM

Rozsiné Lukács Linda E. V.  
Nyilv. sz.: 50675940  
Adósz.: 67736157-1-33  
2000 Szentendre, Anna utca 25.  
Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
|                                       | Tétel:   | Mennyiség: |
| 1                                     | "Úton folyó munkák" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)           | 2,0 db     |
| 2                                     | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)    | 3,0 db     |
| 3                                     | "Zsákutca" téglalap alakú, útbaigazító és utaló jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)          | 2,0 db     |
| 4                                     | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) | 3,0 db     |
| 5                                     | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg)  | 5,0 db     |
| 6                                     | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval  | 3,0 db     |
| 7                                     | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel   | 175,0 fm   |
| 8                                     | Akadálymentes provizórium kihelyezése munkagödör áthidalására (gyalogosok részére min. 1,0 m szélességben)                                 | 5,0 db     |

Szentendre  
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes  
forgalomszabályozási és korlátozási terv  
I. ÉPÍTÉSI ÜTEM  
1.3 ÜTEM

Rozsiné Lukács Linda E. V.  
Nyilv. sz.: 50675940  
Adósz.: 67736157-1-33  
2000 Szentendre, Anna utca 25.  
Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |  |            |
|---------------------------------------|--|------------|
|                                       | Tétel:   | Mennyiség: |
| 1                                     | Meglévő jelzőtáblák letakarása ideiglenesen az építési munkák ideje alatt  | 1,0 db     |
| 2                                     | "Úton folyó munkák" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)           | 2,0 db     |
| 3                                     | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)    | 3,0 db     |
| 4                                     | "Zsákutca" téglalap alakú, útbaigazító és utaló jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)          | 2,0 db     |
| 5                                     | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) | 3,0 db     |
| 6                                     | "LAKÓK RÉSZÉRE" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)           | 1,0 db     |
| 7                                     | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg)  | 5,0 db     |
| 8                                     | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval  | 4,0 db     |
| 9                                     | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel   | 160,0 fm   |
| 10                                    | Akadálymentes provizórium kihelyezése munkagödör áthidalására (gyalogosok részére min. 1,0 m szélességben)                                 | 1,0 db     |

Szentendre  
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes  
forgalomszabályozási és korlátozási terv  
I. ÉPÍTÉSI ÜTEM  
1.4 ÜTEM

Rozsiné Lukács Linda E. V.  
Nyilv. sz.: 50675940  
Adósz.: 67736157-1-33  
2000 Szentendre, Anna utca 25.  
Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | Tétel: <span style="float: right;">Mennyiség:</span>  |
| 1                                     | Sárga-fekete színű, térképes, terelőútvonalat előjelző tábla kihelyezése oszlopra <span style="float: right;">2,0 db</span>   |
| 2                                     | Sárga-fekete színű, szöveges, tájékoztató jelzőtábla kihelyezése oszlopra (Felirat: Ady E. út - Bogdányi út csp. LEZÁRVA!) <span style="float: right;">2,0 db</span>                          |
| 3                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (↑) <span style="float: right;">2,0 db</span>   |
| 4                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (→) <span style="float: right;">1,0 db</span>   |
| 5                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (←) <span style="float: right;">1,0 db</span>   |
| 6                                     | Meglévő jelzőtáblák letakarása ideiglenesen az építési munkák ideje alatt <span style="float: right;">4,0 db</span>   |
| 7                                     | "Úton folyó munkák" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">4,0 db</span>                    |
| 8                                     | "Útszűkület (jobbról)" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>                 |
| 9                                     | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">3,0 db</span>             |
| 10                                    | "Zsákutca" téglalap alakú, útbaigazító és utaló jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">2,0 db</span>                   |
| 11                                    | "Lakó-pihenő övezet" téglalap alakú, különleges szabályokat jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>      |
| 12                                    | "Lakó-pihenő övezet vége" téglalap alakú, különleges szabályokat jelző tábla kihelyezése oszlopra (D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span> |
| 13                                    | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra (D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">3,0 db</span>          |
| 14                                    | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg) <span style="float: right;">17,0 db</span>  |
| 15                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval <span style="float: right;">3,0 db</span>   |
| 16                                    | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel <span style="float: right;">20,0 fm</span>   |
| 17                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal <span style="float: right;">15,0 fm</span>   |

Szentendre  
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes  
forgalomszabályozási és korlátozási terv  
I. ÉPÍTÉSI ÜTEM  
1.5 ÜTEM

Rozsiné Lukács Linda E. V.  
Nyilv. sz.: 50675940  
Adósz.: 67736157-1-33  
2000 Szentendre, Anna utca 25.  
Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |  |
|---------------------------------------|--|
| Tétel:                                | Mennyiség:   |
| 1                                     | Sárga-fekete színű, térképes, terelőútvonalat előjelző tábla kihelyezése oszlopra<br>2,0 db  |
| 2                                     | Sárga-fekete színű, szöveges, tájékoztató jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(Felirat: Dézsma utca LEZÁRVA!)<br>2,0 db   |
| 3                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (↑)<br>2,0 db  |
| 4                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (→)<br>1,0 db  |
| 5                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (←)<br>1,0 db  |
| 6                                     | Meglévő jelzőtáblák letakarása ideiglenesen az építési munkák ideje alatt<br>4,0 db  |
| 7                                     | "Úton folyó munkák" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>5,0 db                    |
| 8                                     | "Útszűkület (jobbról)" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>1,0 db                 |
| 9                                     | "Útszűkület (balról)" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>2,0 db                  |
| 10                                    | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>3,0 db             |
| 11                                    | "Zsákutca" téglalap alakú, útbaigazító és utaló jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>2,0 db                   |
| 12                                    | "Lakó-pihenő övezet" téglalap alakú, különleges szabályokat jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>1,0 db      |
| 13                                    | "Lakó-pihenő övezet vége" téglalap alakú, különleges szabályokat jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>1,0 db |
| 14                                    | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről)<br>3,0 db          |
| 15                                    | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg)<br>16,0 db   |
| 16                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval<br>2,0 db  |
| 17                                    | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel<br>85,0 fm  |
| 18                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal<br>15,0 fm  |

Szentendre  
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes  
forgalomszabályozási és korlátozási terv  
I. ÉPÍTÉSI ÜTEM  
1.6 ÜTEM



Rozsiné Lukács Linda E. V.  
Nyilv. sz.: 50675940  
Adósz.: 67736157-1-33  
2000 Szentendre, Anna utca 25.  
Tel.: 0630/9313-632

Tervszám: 01/2021.

| IDEIGLENES FORGALOMKORLÁTOZÁSI MUNKÁK |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | Tétel: <span style="float: right;">Mennyiség:</span>   |
| 1                                     | Sárga-fekete színű, térképes, terelőútvonalat előjelző tábla kihelyezése oszlopra <span style="float: right;">2,0 db</span>  |
| 2                                     | Sárga-fekete színű, szöveges, tájékoztató jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(Felirat: Dézsma utca LEZÁRVA!) <span style="float: right;">2,0 db</span>   |
| 3                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (↑) <span style="float: right;">2,0 db</span>  |
| 4                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (→) <span style="float: right;">1,0 db</span>  |
| 5                                     | Sárga-fekete színű, terelőirányt jelző tábla kihelyezése oszlopra (←) <span style="float: right;">1,0 db</span>  |
| 6                                     | Meglévő jelzőtáblák letakarása ideiglenesen az építési munkák ideje alatt <span style="float: right;">4,0 db</span>  |
| 7                                     | "Úton folyó munkák" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">6,0 db</span>                    |
| 8                                     | "Útszűkület (jobbról)" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">3,0 db</span>                 |
| 9                                     | "Útszűkület (balról)" háromszög alakú, veszélyt jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>                  |
| 10                                    | "Mindkét irányból behajtani tilos" kör alakú, tilalmi jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">2,0 db</span>             |
| 11                                    | "Lakó-pihenő övezet" téglalap alakú, különleges szabályokat jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>      |
| 12                                    | "Lakó-pihenő övezet vége" téglalap alakú, különleges szabályokat jelző tábla kihelyezése oszlopra<br>(D=600 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span> |
| 13                                    | "KIVÉVE ÉPÍTÉSI FORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">2,0 db</span>          |
| 14                                    | "KIVÉVE CÉLFORGALOM" téglalap alakú, kiegészítő jelzőtábla kihelyezése oszlopra<br>(D=350×175 mm; EG fóliázás; horganyzott acéllemezről) <span style="float: right;">1,0 db</span>               |
| 15                                    | Jelzőtábla oszlop biztosítása, elhelyezése, talppal (műanyag 28 kg) <span style="float: right;">14,0 db</span>   |
| 16                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal, 2 db sárga villogóval <span style="float: right;">2,0 db</span>  |
| 17                                    | Munkaterület elkorlátozása mobil kerítés elemekkel <span style="float: right;">60,0 fm</span>  |
| 18                                    | Piros-fehér sávozású terelőkorlát kihelyezése oszloppal, talppal <span style="float: right;">5,0 fm</span>   |

Szentendre  
Belvárosi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezési munkálatainak idejére ideiglenes  
forgalomszabályozási és korlátozási terv  
I. ÉPÍTÉSI ÜTEM  
1.7 ÜTEM