

# **PRK JÁNOS MÚZEUM**

**Felújítás ütemezés, pénzügyi terv 2010 évre**

Összeállította: Pirk Ambrus

Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. ügyvezetője

A társasági szerződésben a Pirk család a törzsbetétben szereplő – Pirk János hagyaték – használatba adásán felül vállalta az ingatlan tatarozását, felújítását, mely az előzetes számítások szerint 30.000.000 Ft volt.

A vállalás „megvalósítása alapítványi és egyéb támogatásokból, valamint a Pirk Ambrus által képviselt üzletrész tulajdonosainak pénzbeli vállalásából nyújt fedezetet”. – a társasági szerződés alapján.

A tatarozások és felújítás becsült költségszámításának alapja a Szentendre Város Önkormányzata által felkért ingatlanbecslő véleménye volt, mely szerint „az épület maga szerkezetileg nem, de esztétikailag rossz állapotú”.

Ez a megállapítás szemrevételezés alapján nagyjából helytálló volt, viszont a használatba adást követően elvégzett falhuzatások, földém feltárások (agyagréteg eltávolítása) igazolták, hogy az épület állapota sokkal rosszabb, mint amit azt előzetesen a becsüs és mi is gondoltunk.

A feltárások alapján kiderült, hogy:

- lebontandó a tetőszerkezet és új építendő helyette
- lecserélendő a cserép
- lebontandó a földém és új vb földém építésére van szükség
- teljes felületen vakolatcserére van szükség és nagy arányú a jelentősen drágább lélegző vakolat igény
- falrepedések miatt jelentős beavatkozások szükségesek

Ez a helyzet a tervezés további alakulását jelentősen megváltoztatta.

Az előterv - mely a költségkalkuláció alapja volt – csak a földszint múzeum kialakítására vonatkozott. Az épület állapota miatt szükségessé váló tető- és földémcseré viszont egy új lehetőséget jelentett, mely a tetőtér megfelelő kialakításával a kiállító tér jelentős növelését teszi lehetővé.

Ezzel a Pirk János életmű sokkal teljesebb bemutatására van lehetőség, ugyanakkor a létrehozott érték –mely végsősoron a város tulajdonát képezi hosszútávon– is jelentősen nagyobb.

Az épületek rosszabb állapotából és a kiállító tér jelentősebb növeléséből adódó többletkiadások miatt támogatókat kerestünk, mert ennek a múzeumnak meg kell épülnie a család és sok művészet szerető és értők véleménye szerint is.

Ebben jelentős eredményeket értünk el eddig is, de a folyamatban lévő tárgyalások is igen biztatóak.

Az eddigi megállapodások a következők:

### **Támogatók**

Pénzbeli támogatások – eddig

1) OTP	15.000.000,-
2) Montana Tudásmenedzsment Kft.	500.000,-
3) Ramico Kft.	400.000,-
4) Magán támogatások	100.000,-
ÖSSZESEN:	<hr/> 16.000.000,-

**Térítésmentes, illetve kedvezményes áron vállalt munkák, anyagok:**

**1) Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt.**

térítésmentesen vállalja:

- a meglévő épület tetőszerkezetének lebontását
- a meglévő épület fafödémjének lebontását
- a meglévő teherhordó falak 50 cm-el való visszabontását

A vállalt munkák kalkulált értéke 1.500.000,-

**2) Swietelsky Magyarország Kft.**

Térítésmentesen vállalja az alábbi munkák elvégzését részben saját erőből, részben más támogatókkal együtt és közreműködik további támogatók felkutatásában.

A munkanemenként közölt értékek a Swietelsky cég által készített költségvetés kalkulált tételei (anyag + díj):

- zsaluzás (állványozás)	2.700.000,-
- síkalapozás	490.000,-
- helyszíni beton és vasbeton munkák (födém, támfal, lépcső, stb.)	4.200.000,-
- előre gyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése	320.000,-
- falazás és egyéb kőműves szerkezetek (téglat a Wienerberger cég adja) kedvezményesen	2.700.000,-
- vakolás (lélegző vakolatot a Weber-Ferranova adja kedvezményesen)	4.600.000,-
- vizes helységek burkolása	400.000,-
- lakatosszerkezetek elhelyezése	410.000,-
- erőáramú és gyengeáramú munkák	4.600.000,-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<hr/> 20.420.000,-

**3) Weber-Terranova**

A lélegző vakolat kalkulált ára:

teljes ár: 2.200.000,-

kedvezmény: 300m<sup>2</sup> falfelületre díjmentes 1.100.000,-

300 m<sup>2</sup> falfelületre (50%) kedvezmény 550.000,-

**ÖSSZES KEDVEZMÉNY:** 

---

1.650.000,-

**FIZETENDŐ:** (550.000,- + ÁFA)

**4) Wienerberger Téglaiipari Zrt. (folyamatban)**

Kalkulált anyagár: 2.500.000,-

kedvezmény: min. 50% (de lehet, hogy 70%)

1.250.000,-

FIZETENDŐ (50%-nál):

(1.250.000,-)

FIZETENDŐ (70%-nál):

(875.000,-)

**5) S Tondach – Magyarország Zrt.**

A kiválasztott cserép kisker ára 169 Ft/db Szentendrén  $\approx$  1.300.000,-

kedvezmény:

1.300.000,-

- cserép ára 65 Ft/db (104 Ft kedvezmény)

530 m<sup>2</sup> x (104 x 18db) 1872 Ft/m<sup>2</sup> kedvezmény)

- térítésmentes szállítás és rakodás

FIZETENDŐ (530 x 1170/m<sup>2</sup>):

(620.100,-)

**6) Ramico Kft.**

térítésmentesen vállalja

$\approx$  1.900.000,-

- a gáz és központi fűtés terveinek elkészítését

- a gáz és központi fűtés munkáinak elvégzését (csak munkadíj)

**7) Semmelrock Kft.**

térítésmentesen vállalja

- az udvar burkolatának biztosítását

(560.000,-)

*végleges*

780.000

**8) Veres burkoló Kft.**

térítésmentesen vállalja

- az udvar burkolatának lerakását

400.000,-

**9) Holdex Kft. (megállapodás folyamatban)**

térítésmentesen vállalja

$\approx$  2.200.000,-

- a padlóburkolatok legyártásának (vágás, antikulás) munka költségeit

Támogatások vállalása összesen (eddig)

Társasági szerződés szerinti vállalásunk volt

Ez a vállalás 157%-a (eddig).

(semmelrock) + 220.000  
-47.180.000,-  
47.400.000  
30.000.000,-

### Építkezés ütemezése – kérdőjelekkel!?!?

Kérdőjelekkel, mert a „HIVATALOK” ügyintézési csúszásai révén nem tudják, hogy a munkák mikor kezdhetők el.

Múlt idéző:

- a tervtanácsnak a 2. sz. tervváltozatot a tervezésnél el kellett volna fogadnia – ajánlásokkal-, ami közel 1,5 hónap csúszást jelentett.
- a telekegyesítést - ami a két helyrajzi szám helyett egy helyrajzi számra történő módosítást jelentett - 4 hónap alatt intézték el (tulajdonosi kötelezettség ) közigazgatási hivatali trehánytság.
- az elvi építési engedélyt márc. 05-én adtuk be és a mai napig nincs érvényes engedély a birtokunkban (2010.júni.08.)
- nem tudjuk, hogy a beadott elvi építési engedélyen van-e bármi változtatási igény, amit a terveknél korrigálni kell még.
- ha nem a mi hibánkból bekövetkezett csúszások nincsenek, akkor 2010. januárjában tartanánk ott mint most

Ha hozzám számoljuk, hogy kb. két hónap a végleges építési engedély ügyintézése, akkor 2010. márciusától az építkezés megindulhatott volna és a nagy csúszás ellenére a tervezett határidőig a vállalt nagyságrendig a munka elkészülhetett volna.

Ezzel szemben, ha a realitásokból indulunk ki, akkor a munkák leghamarabb július közepétől, illetve végétől indíthatók – ha a hivatali packázások áldozata nem leszünk ismét.

Az így kalkulált optimális helyzetből kiindulva állítottuk össze a 2010-ben elvégezhető munkák menetét.

### Munkák ütemezése 2010-ben

A munkák időigényét a vállalkozókkal egyeztetve állítottuk össze, mely kedvező időjárás viszonyok mellett érvényes, a tavaszhoz hasonló időjárás esetén nem tartható.

### Munkák ütemezése

1) Tetőszerkezet bontás (cserép leszedéssel)	}	min. 5-6 hét
2) Födém bontás		
3) Meglévő tartófalak 50 cm-es visszabontása		
4) Vakolatok leverése		
5) Az új falak alapjainak elkészítése	}	min. 2-3 hét
6) Földszint új falainak elkészítése		
7) Födém zsaluzás	}	min. 5-6 hét
8) Vb födémkészítés		
9) Térdfalak zsaluzása		
10) Térdfalak készítés		
11) Tetőtéri falak építése		min. 2 hét
12) Tetőszerkezet építése	}	3-4 hét
13) Cserepezés		
Összesen:		<hr/> 4-5 hónap

Mindent figyelembe véve október – novemberben kerül cserép az épületre ami után végezhetők a belső munkák és a külső vakolások.

Nagy gond, hogy a falazás és a vakolatleverés után minimum 2-3 hónapra van szükség a falak kiszáradásához –meleg időben– vakolás előtt. Erre pedig nem lesz lehetőség a több hónapos csúszás miatt, pedig a múzeum funkciója miatt száraz falakat igényel. A vakolatot csak kellően kiszáradt falazatra szabadna elkészíteni, mely ősszel költséges szárítási eljárással oldható meg.

Mindenképp arra törekszünk, hogy az épület tető alá kerüljön, mert így a munkák jelentős része télen végezhető.

## 2010-ben tervezett munkák és annak pénzügyi háttere

1) Tetőszerkezet bontás (cserép leszedése)	}	Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt. térítésmentesen végzi
2) Födém bontás		
3) Meglévő tartófalak 50 cm-es visszabontása		
4) Vakolatok leverése		300.000,-
5) Új falak alapozása, falazás	}	Switelsky Magyarország Kft. térítésmentesen végzi
6) Födémzsaluzás, vb födémkészítés		
7) Térdfalak zsaluzása, készítése		
8) Tetőtéri falak készítése		
9) A falazatokhoz a téglát a Wienerberger Zrt biztosítja kedvezményesen		1.250.000,-
10) Tetőszerkezet építése		
- ácsmunka		2.600.000,-
- cserép ára (kedvezményes)		620.000,-
11) Nyílászárók az A épületre		1.500.000,-
12) Vakolás		Switelsky Magyarország Kft. térítésmentesen végzi

Kivétel a lélegző vakolat, melyet a - Wéber Terranova kedvezményesen 550.000,- biztosít

A felsorolt munkákat feltétlen el szeretnénk végezni, hogy a tél folyamán a belső munkák végezhetőek legyenek.

A felsorolt munkák készpénzigénye 6.820.000,-

Ez az összeg a mellékelt bankbizonylatok igazolásai szerint, biztosított Bank bizonylatok:


1. 6.105.883,-
2. 11.007.270,-

ÖSSZESEN: 17.113.153,-

*Firk Balazs*

A felsorolt munkákon kívül szeretnénk minél több munkát elvégezni idén és a tél folyamán, hogy lehetőség szerint a jövő évi szezonra a múzeum üzemelhessen.

Szentendre, 2010. június




**Pirk Ambrus**

Pirk János Múzeum Nonprofit Kft. ügyvezetője



ki 0823/ 2010. 04. 29.

**JL VIANOVA 87**KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.  
1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Cégjegyzék szám: 01-10-045558 ☎: 420-4473 Fax: 276-4113 E-mail: koda@vianova.hu

**TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS**Mely létrejött egyrészről a: **VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.**  
1215 Budapest, Vasas u. 65-67.  
(mint Támogató)valamint a **Pirk János Múzeum**  
(2000 Szentendre, Bogdányi út 34.)  
(mint Támogatott)

között az alábbi feltételekkel.

1. A támogatás célja a Pirk János Múzeum létrehozásának elősegítése.
2. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott részére – közérdekű célja(i) megvalósítása érdekében – támogatást nyújt az alábbiak szerint:
  - Vállalja - a meglévő épület tetőszerkezetének lebontását
  - a meglévő épületek fafödémjének lebontását
  - a meglévő teherhordó falak 50 cm-el való visszabontását.
3. A Támogató a munkák elvégzését térítésmentesen vállalja.
4. A Támogató vállalja, hogy a munkát azonnal elkezdi, amint a jogi feltételek azt lehetővé teszik, és előreláthatólag 30 napon belül be is fejezi.

Szentendre, 2010. április 26.

**JL VIANOVA 87**  
KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.  
5.Szóke Attila  
igazgató  
VIANOVA 87 Zrt.**PIRK JÁNOS MÚZEUM**

Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Bogdányi u. 34.

Adószám: 14379367-2-13

Pirk Ambrus  
Pirk János Múzeum  
Nonprofit Kft.

## TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS

Amely létrejött:

1. RAMICO Kft.  
1126 Budapest, Ugocsa u. 4/A.  
adószám:  
mint Támogató, valamint a
2. PIRK JÁNOS MÚZEUM  
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.  
adószám: 14379367-2-13  
2000. Szentendre, Bogdányi u. 34.  
mint Támogatott között az alábbi feltételekkel:


1. A támogatás célja a PIRK JÁNOS MÚZEUM létrehozásának elősegítése.
2. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott részére –közérdekű célja megvalósítása érdekében– pénzbeli támogatást nyújt az alábbiak szerint.  
Vállalja: - a gáz és központi fűtés terveinek elkészítését  
- a gáz és központi fűtés munkáinak elvégzését
3. A Támogató a munkák elvégzését –csak munkadíj– térítésmentesen vállalja.
4. Továbbá a Támogató 400.000.- Ft, azaz négyszázezer forint pénzbeli támogatást nyújt, mely összeget a szerződés aláírását követően 2010. május 26-ig átutalja a Támogatott OTP-nél vezetett 11742087-20082226-00000000 számú bankszámlájára.

Budapest, 2010. 04. 26.

**RAMICO**  
Gázvezetéképítő és Szerelő Kft  
1364 Budapest, Pf.: 187  
Adószám: 10234116-2-43

.....  
RAMICO KFT. részéről  
Radványi Miklós  
Ügyvezető Igazgató

**PIRK JÁNOS MÚZEUM**  
Nonprofit Kft.  
2000 Szentendre, Bogdányi u. 34.  
Adószám: 14379367-2-13



.....  
PIRK JÁNOS MÚZEUM  
Non Profit Kft. részéről  
Pirk Ambrus  
Ügyvezető Igazgató

**TÁMOGATÓI NYILATKOZAT**

a

**PIRK JÁNOS MÚZEUM Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.**  
(Székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 34.; Adószám: 14379367-2-13  
(a továbbiakban: Támogatott)  
javára

Alulírott SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20., B épület, 5. emelet; adószám: 10572795-2-44; a továbbiakban: Támogató) képviselője kijelentem, hogy ismerem és támogatom a fent megnevezett szervezet célkitűzéseit a PIRK JÁNOS MÚZEUM létrehozásának elősegítésére.


Támogatóként vállaljuk, hogy Támogatott részére – közérdekű célja megvalósítása érdekében - az alábbi munkarészek megvalósításához részben támogatást nyújtunk, ill. közreműködünk további támogatók felkutatásában:

- zsámozás
- síkalapozás
- helyszíni beton és vasbeton munkák
- előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése
- falazás és egyéb kőműves szerkezetek
- vakolás
- vizes helyiségek burkolása
- lakatosszerkezetek elhelyezése
- erősáramú és gyengeáramú munkák

Kijelentjük továbbá, hogy Támogató a fent nevezett támogatást térítésmentesen vállalja.

Budapest, 2010. június 4.

SWIETELSKY  
MAGYARORSZÁG KFT.  
1117 Budapest,  
Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.  
Adószám: 14309327-2-44

  
.....  
SWIETELSKY Magyarország Kft.

**TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS**

Amely létrejött:

1. Montana Tudásmenedzsment Kft.  
1016 Budapest, Mészáros u. 58/b. 2. em. 202.  
adószám: 14845220-2-41  
mint Támogató, valamint a
2. PIRK JÁNOS MÚZEUM  
Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.  
adószám: 14379367-2-13  
2000. Szentendre, Bogdányi u. 34.  
mint Támogatott között az alábbi feltételekkel:


1. A támogatás célja a PIRK JÁNOS MÚZEUM létrehozásának elősegítése.
2. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott részére –közérdekű célja megvalósítása érdekében– pénzbeli támogatást nyújt, adományt ad 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint összegben.
3. A Támogató vállalja, hogy a támogatási összeget 2010. május 26-ig átutalja a Támogatott OTP-nél vezetett 11742087-20082226-00000000 számú bankszámlájára.
4. A Támogató kiköti, hogy az adományt a jogosult kizárólag a fent megjelölt közérdekű cél megvalósítása érdekében és annak kerete között használhatja fel.
5. Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás adóévében az éves vállalkozási eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követően annak megküldésével igazol Támogató felé. /1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról, 3 sz. melléklet 13. pontja értelmében/
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó szabályai az irányadók.

Budapest, 2010. 04. 28.


.....  
Vadász János Pál

**MONTANA**  
Tudásmenedzsment Kft.  
1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.  
Adószám: 14845220-2-41  
10.

**PIRK JÁNOS MÚZEUM**  
Nonprofit Kft.  
2000 Szentendre, Bogdányi u. 34.  
Adószám: 14379367-2-13


.....  
PIRK JÁNOS MÚZEUM  
Non Profit Kft. részéről



### Támogatási szerződés

Amely létrejött: a **Semmelrock Stein + Design Burkolatko Kft.**, 2364 Ócsa Bajcsy-Zs. út 108., mint Támogató, valamint a **Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.** (2000 Szentendre, Bogdányi u. 34) mint Támogatott között, az alábbi feltételekkel:


1. A támogatás célja a Pirk János Múzeum létrehozásának elősegítése.
2. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott részére – közérdekű célja(i) megvalósítása érdekében támogatást nyújt az alábbiak szerint.  
Vállalja: a múzeum udvarának építéséhez szükséges burkolóanyag biztosítását, mely kb. **140 m<sup>2</sup> Castello antico zöld-fekete térkő.**  
Értéke :nettó 5580 Ft/m<sup>2</sup> = 781200 + Áfa
3. A Támogató az anyagot térítésmentesen biztosítja a Támogatott számára.

Szentendre, 2010.04.26.

**SEMMELOCK**  
STEIN+DESIGN<sup>®</sup> 15.  
SEMMELOCK STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ KFT.  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.  
Adószám: HU12269217-2-13  
Bank: 10900080-00000005-01470164

Semmelrock Stein+Design Kft.

**PIRK JÁNOS MÚZEUM**  
Nonprofit Kft.  
2000 Szentendre, Bogdányi u. 34.  
Adószám: 14379367-2-13

  
Pirk Ambrus  
ügyvezető igazgató

Tárgy: Pirk emlékmúzeum Szentendre

Feladó: "Ambrozy, Gyorgy" <Gyorgy.Ambrozy@saint-gobain.com>

Dátum: Thu, 29 Apr 2010 09:36:53 +0200

Címzett: "pirkkert@t-online.hu" <pirkkert@t-online.hu>

CC: Laukó László <Laszlo.Lauko@saint-gobain.com>, "Pinter, Laszlo" <Laszlo.Pinter@weber-terranova.hu>, "Bea, Attila" <Attila.Bea@saint-gobain.com>

Tisztelt Pirk Úr, Kedves Ambrus

Hivatkozással megbeszéléseinkre a múzeum homlokzat munkálataira az alábbi tájékoztató ajánlatot tesszük:

A teljes homlokzat felére (kb. 300 m<sup>2</sup>) díjmentesen adjuk az anyagot, a homlokzat másik felére pedig különleges kedvezményrel, 550.000 Ft + ÁFA értékben szállítjuk le az szükséges termékeket.

A javasolt technológia - Pinter László kollégámmal egyeztetve - a következő:

weber. san evoluzione 200 javítóvakolat	a.sz : 20 kg/nm	cca. 12.000 kg
weber. san presto 300 simítóvakolat	5	cca. 3.000 kg
weber F100 homlokzati szilikátfesték	0,5	cca. 300 kg

A beltéri anyagszükségletről csak részletes felmérés után tudunk beszélni.

Várom a támogatási szerződés tervezetét, üdvözlettel:

## Ambrózy György

értékesítési vezető

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi Út 07/8 hrsz

Tel.: 06-26-367-625, Fax: 06-26-367-601

Mobil: 06-30-205-3000

e-mail: gyorgy.ambrozy@weber-terranova.hu

www.weber-terranova.hu



PIRK AMBRUS

TONDACH Magyarország Zrt.  
2890 Tata, Faller J. u. 9.Szentendre  
Deli Antal u. 15.  
2000

Dátum: 2010.03.22.


Tisztelt Pirk Ambrus Úr!

Személyes megbeszélésünknek megfelelően tájékoztatom, hogy a TONDACH Magyarország Zrt. a szentendrei Pirk János Múzeum felújításához szükséges csornai hornyolt ívesvágású téglavörös cserepet 65,- Ft/db + Áfa áron rendelkezésre bocsátja.


A kerámia és nem kerámia kiegészítők listaárából 25 % kedvezményt nyújtunk.

A házhozszállítást és lerakodást térítésmentesen biztosítjuk.

Üdvözlettel:



**Auer Rezső**  
Regionális kereskedelmi vezető



TONDACH  
TONDACH Magyarország Zrt.  
2890 Tata, Faller J. u. 9.  
13.

Név: PIRK JÁNOS MÚZKULT.SZOLG  
NONPROFKFT  
Város: Szentendre  
Utca, házszám: Bogdányi Utca 34/A-34/B  
Irányítószám: 2000

Számlavezető fiók: SZENTENDREI FIÓK  
Ügyintéző: Varga Zsuzsanna (Szentendre)  
Tel.: 26/501-550 Fax: 26/501-558  
Iktatószám: 2010/1

### IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) PIRK JÁNOS MÚZKULT.SZOLG NONPROFKFT az OTP Bank Nyrt-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11742087-20082226	PIRK JÁNOS MÚZKULT.SZOLG NONPROF KFT	2010.04.19 11:08	6 105 883 (HUF)

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Szentendre, 2010. április 19.

OTP BANK Nyrt.

Tisztelettel:



Varga Zsuzsanna (Szentendre)  
vállalkozói munkatárs

Budapesti Régió  
Szentendre, Dumtsa J. u. 6. Fiók  
3.



Bezzeg Péterné  
csoportvezető

SZENTENDREI FIÓK



PIRK AMBRUS

I G A Z O L Á S

SZENTENDRE  
DELI ANTAL UTCA 15.  
2000

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérésének megfelelően az OTP Bank Nyrt-nél vezetett,  
11773425-00952952 számú  
IBAN: HU49 1177 3425 0095 2952 0000 0000  
bankszámlájával kapcsolatosan az alábbiakat igazoljuk.  
A fent megjelölt számla könyvelt egyenlege 2010.04.29.  
napján 09:34 perckor az alábbi:

látra szóló egyenleg: \*\*\*11.007.270 HUF

A látra szóló egyenleg nem tartalmazza az igazolás kiadása  
előtt végrehajtott, de a Bankhoz még be nem érkezett bankkártyás  
forgalmakat.

Dátum: 2010. április 29.

OTP BANK Nyrt.  
Budapesti Régió  
Szentendre, Dumitsa J. u. 6. Hely.  
Schönberger Erőse  
számlavezető munkatárs  
Horváth Anikó  
számlavezető munkatárs